

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018**  
**(PERIODO 2017 / 2018)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Reparación Camino San José de Cenovi	Cenovi	\$200,000.00		X				TERMINADO
2. Reparación Camino Las Guásumas	Las Guásumas	\$200,000.00					X	
3. Reparación Camino San José de Conuco	San José	\$200,000.00					X	
4. Reparación De Cañada los Limones	Los Limones	\$200,000.00					X	
5. Reparación DE Cancha Santa Ana	Santa Ana	\$1,000,000.00		X				TERMINADO
6. Construcción Cancha Coco Central	Coco Central	\$1,500,000.00					X	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
TOTAL								

*Carlo Tapia*  
**FIRMA ALCADÍA**

*30/10/2018*  
**FECHA**



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 2017/ 2018**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	25
Obras en proceso		
Obras pendientes	4	75
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
\$3,300,000.00	\$1,200,000.00	\$2,100,000.00	36.37

