

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO (2018-2019) RENDICION DE CUENTAS AL 01 DE JUNIO 2019)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Reparación de Camino San José de Cenovi	Cenovi	\$200,000.00	100%	X				TERMINADA
2. Reparación de Camino las guásumas	Las Guásumas	\$200,000.00					X	
3. Reparación de Camino San José de Conuco	San José de Conuco	\$200,000.00	40%			X		EN PROCESO
4. Reparación de Camino de cañada los Limones	Los Limones	\$200,000.00	100%	X				TERMINADA
5. Construcción de Cancha y Club Coco Central	Coco Central	\$1,000,000.00					X	
6. Remozamiento de cancha y parque las 40	Las 40	\$1,000,000.00					X	
7. Reparación de Cancha Santa Ana	Santa Ana	\$1,000,000.00	100%	x				

Carlos Tejada
 FIRMA ALCADÍA

01/06/2019
 FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2018-2019**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	35
Obras en proceso	1	10
Obras pendientes	3	55
TOTAL	7	100



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
\$3,800,000.00	\$1,500,000.00	\$2,300,000.00	40