

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL
(PERIODO (2018-2019) SEPTIEMBRE / NOVIEMBRE) RENDICION DE CUENTAS FINAL

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Reparación Camino san José de cenovi	Cenovi	\$200,000.00	100%	X				Terminada
2. Reparación Camino Las Guásumas	Las Guásumas	\$200,000.00					X	
3. Reparación Camino San José de Conuco	San José	\$200,000.00	100%	X				Terminada
4. Reparación de Cañada los Limones	Los Limones	\$200,000.00	100%	X				Terminada
5. Reparación Cancha Santa Ana	Santa Ana	\$1,000,000.00	100%	X				Terminada
6. Construcción Cancha y Club Coco Central	Coco Central	\$1,000,000.00					X	
7. Remozamiento Cancha y Parque la 40	La 40	\$1,000,000.00	60%			X		En Proceso
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
TOTAL								

Carlos Tejeda
 FIRMA ALCADÍA

30/11/2019
 FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2018 / 2019**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	60
Obras en proceso	1	10
Obras pendientes	2	30
TOTAL	7	100



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
\$3,800,000.00	\$2,200,000.00	\$1,600,000.00	60%