



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2020
(PERIODO 2020/2021/ RENDICION DE CUENTA JULIO/AGOSTO 2020)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	
1. Reparacion camino de los limones	Los Limones	600,000.00					X
2. Reparacion camino vecinal las guazumas	Las Guazumas	200,000.00					X
3. Reparacion camino vecinal sabana angosta	sabana angosta	600,000.00					X
4. Reparacion camino vecinal el hospital	Hospital	300,000.00					X
5. Reparacion camino vecinal san jose	San Jose	400,000.00					X
6. Reparacion camino vecinal el campeche	Campeche	200,000.00					X
7. Construccion club toro cenizo	Toro Cenizo	700,000.00					X

Hoger Ant. De Leon
FIRMA ALCALDIA



08/25/20
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2020/2021**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2020

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	7	100%
TOTAL	7	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
3,000,000.00	0	0	0%