

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
(PERIODO 2019 / 2020) RENDICION DE CUENTAS AL 5 DE MARZO 2020

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Reparación de Camino San José de Cenovi	Cenovi	\$200,000.00		X				Terminado
2. Reparación de Camino las Guásumas	Las Guásumas	\$200,000.00					X	
3. Reparación de Camino San José de Conuco	San José de Conuco	\$200,000.00		X				Terminada
4. Reparación de Camino y Cañada los Limones	Los Limones	\$200,000.00		X				Terminada
5. Reparación de Cancha Santo Ana	Santa Ana	\$1,000,000.00		X				Terminada
6. Construcción de Cancha y Reparación Club Coco Central	Coco Central	\$1,000,000.00					X	
7. Remozamiento de Parque y Cancha	La 40	\$1,000,000.00			X			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
TOTAL								

Carlos Tejada
 FIRMA ALCADÍA

05/03/2020
 FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2018 / 2019**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	60
Obras en proceso	1	15
Obras pendientes	2	25
TOTAL	7	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
\$3,600,000.00	\$2,000,000.00	\$1,600,000.00	56

